

广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机
房配电改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人: 广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人: 广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年04月27日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机
房配电改造项目

工程

招标工程量清单

招标人：广西财经学院
(单位盖章)

造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年04月27日

复核时间：2026年04月27日

总 说 明

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共1页

一、工程概况： 1、工程名称：广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 2、建设地点：广西财经学院鸣校区内（南宁市武鸣区红岭大道636号） 3、工程内容包括范围：玻璃推拉门、玻璃隔断、拆除恢复防静电地板、拆除恢复铝扣板吊顶、新增配电箱与新增铜芯电缆等。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则； 3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）； 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本； 5、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）； 6、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额； 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； 8、2024《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额； 9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年第1期下半月除税信息价计取。 10、暂列金额按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%记取，金额为6548.37元（含税价）。 11、安全生产责任险按分部分项工程和措施项目费用合计*0.2%记取，金额为135.38元（含税价）。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2-15#实训大楼保卫处监控机房配电 改造项目(拆除工程)					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011606003001	拆除 铝扣板吊顶(仅拆除面层)	m²	40.00			
2	011606001001	拆除 防静电活动地板(陶瓷)	m²	48.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2-15#实训大楼保卫处监控机房配电 改造项目(土建工程)					
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
3	010606013001	零星钢构件 构件名称:金属底座、电缆架	t	0.850			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:低碳钢 等边角钢 70*70*5mm、方管70*70*5mm					
	0108	门窗工程					
4	010802001001	玻璃推拉门 门框、扇材质及规格:铝合金96系列 不带纱(2.2mm) 玻璃品种、厚度:防火玻璃 12mm 玻璃品牌:相当于或优于“耀华”、 “福耀”、“南玻”	m²	9.00			
	0111	楼地面装饰工程					
5	011104004001	恢复防静电活动地板(材料利旧) 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷	m²	48.20			
6	011104004002	防静电活动地板 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷 品牌:相当于或优于“沈飞地板”、 “恒亿泰”、“电盾”	m²	24.10			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011210002001	玻璃隔断 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 玻璃品种、厚度:防火玻璃 12mm 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 玻璃品牌:相当于或优于“耀华”、 “福耀”、“南玻”	m²	25.30			
	0113	天棚工程					
8	011302001001	恢复铝扣板吊顶(材料利旧) 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 型 平面 面层材料品种、规格:方型铝扣板 600*600mm	m²	40.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2-15#实训大楼保卫处监控机房配电 改造项目(安装工程)					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
9	030404019001	塑壳断路器 NXM-125S/3300 80A 品牌:相当于或优于“德力西”、“ 常熟”、“正泰”	个	3			
10	030404017001	控制室新增配电箱 AL 安装方式:底距地1.5m挂墙安装 参考尺寸:800*1000*200mm 配置详系统图 箱内元器件品牌:相当于或优于“德 力西”、“常熟”、“正泰”	台	1			
11	030404018001	空调开关箱 C32/2P 安装方式:墙壁式 箱内元器件品牌:相当于或优于“德 力西”、“常熟”、“正泰”	台	2			
12	030408001001	低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 普 通敷设 WDZN-YJV-4*25+1*16mm ² 品牌:相当于或优于“纵览”、“叠 彩”、“阳工”	m	84.85			
13	030408001003	低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 普通敷 设 WDZ-YJV-5*10mm ² 品牌:相当于或优于“纵览”、“叠 彩”、“阳工”	m	27.24			
14	030408006001	干包式电缆终端头制作、安装 WDZN- YJV-4*25+1*16mm ²	个	6			
15	030408006003	干包式电缆终端头制作、安装 WDZ- YJV-5*10mm ²	个	2			
16	030411001001	吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG32*1.2	m	45.07			
17	030411002001	塑料线槽 PR20*10mm 品牌:相当于或优于“联塑”、“雄 塑”、“正泰”	m	26.76			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030411004001	管内穿线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4mm ² 品牌:相当于或优于“纵览”、“叠彩”、“阳工”	m	130.82			
	030409	防雷及接地装置					
19	030409002001	接地母线明敷设 铜排-40*4	m	17.80			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
20	031001006001	空调塑料PVC-U管 de25 连接方式:胶粘连接 含灌水、通球试验 品牌:相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“刚柔”	m	17.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额	78.32	7.05	85.37
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.64	0.15	1.79
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	2966.25	266.96	3233.21
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	62.09	5.59	67.68
	2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额	2963.11	266.68	3229.79
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	60.47	5.44	65.91
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计	6131.88	551.87	6683.75

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目

第1页 共1页

[illegible]